

핵심목표

주요 개발 사업 인허가 조기 달성으로 **사업부지** 확보 및 **부가가치** 극대화

주요과제

구 분	주요 업무
사업부지인허가부문	오류동 자원순환시설(4,300평) 개발 인허가
	왕길동 근생시설(3,000평) 개발 인허가
	학운리 산214번지-장형기업 연접 공유수면부지 토지교환 추진
신규사업인허가부문	KYPC 폐기물처리시설 사업계획 수립
	순환 사업장 아산기업 인허가 분리 추진
	장형기업 사업장 (가칭)구성기업 인허가 분리 추진

운영현황 및 운영일정

- 오류동 자원순환시설 및 왕길동 근생시설 인허가
: 현재까지 진행경과 파악 정리, 대안제시, 대안제시에 따른 도면 제작
- 아산기업, 구성기업, KYPC
: 최초 진행일정부터 로드맵수정 및 접수서류 파일링 작업

4. 인허가 전략 TF (**가칭)

회사명	단계내용	2026년							26.5.12 기준
		1분기	4월	5월	6월	7월	8월	9월	
KYPC 건폐 1시설	변경사업계획		변경 사업계획 4.13 ~ 5.15						
	기계구매			기계설비구매 5.1~5.22					
	기계설치				설치 5.23~6.6				
	변경허가/공장등록			공장등록 5월말	변경허가 6.11~6.17				
	가동개시				사용/가동개시 6.18~6.22				
장형 지아이	법인설립/사업자등록증	법인설립 1.23	사업자등록증 2.2						
	권리의무승계		중간처리업/수집운반 3.24~4.7						
	산업단지입주:골재선별파쇄업(장형골재 →KYPC)			장형골재→KYPC 4.21~6.4					
	산업단지입주:골재선별파쇄업(KYPC →장형지아이)				KYPC → 장형지아이 5.26~6.30				
	가동개시					사용/가동개시 7.1~2			
아산기업 [순환사업 장]	법인설립/사업자등록증		법인설립/사업자등록증 3월 말						
	신규 사업계획서			사업계획서 4.13~5.28					
	기계구매/설치				기계설비 구매/설치 6~7월				
	공장동 건축					공장동 건축 7~8월			
	가동개시							사용/가동개시 8월 말	

4. 인허가 전략 TF 조직도

총괄



홍제태 대표

총괄진행



김선균 대표

석천기업



김훈 대표

장형지피



정현우 대표

장형지아이

회의체운영



정지현 상무

장형기업



박성빈 과장

장형기업

개발인허가 추진팀



안준철 대표 건설부문

장형기업



김동오 대표

장형골재



김대홍 차장

장형기업



조정호 팀장

장형지피



구경모 과장

석천기업

환경인허가 추진팀



홍성욱 부장

장형기업



손나래 대리

장형지피