



■ 인허가 진행 일정

2026-05-06 기준

구분			담당기관	26년 1월						2월						3월						4월						비 고
				1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20 (15주)	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	
장형지아 이 신규	영 영 지 원	신규 법인 설립 /법인등기부 신규	법원행정처					신규 법인 설립(1.23) / 법인등기부등록 신규	완																			
		사업자등록증/통장 관련	서인천세무서 /은행						사업자등록증/통												장형지아 이	사업자등록증						
	영 업	관수 거래저 계약인수 동의 확인	관수															장형골재->지아 이 계약변경승인										
	관 경 인 허 가	수집운반업 (KYPC->장형골재)	서구청 자원순환과												차량등록이전(수집운반업 권리의무승계			수집운반업										
		권리의무승계 (장형골재->장형지아 이) (중간처리업,수집운반업 동시)	서구청 자원순환과																권리의무승계			권리의무승계 신고	완료					
		산업단지 입주 협의	뷰티폴파크관리 공단																		산업 방문			산업 방문	협의			
	영 영 지 원	장형지아 이 환경인허가 가동 개시																										

■ (주)장형지아 이 산단 입주 관련 인허가 진행 일정

2026-04-23 기준

구분		담당기관	4월			5월				6월			비 고	
			16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5		6-10
배 경	산업단지 입주 관련 여수 발생	뷰티폴파크 관리공단	- 2026.04.16 장형지아 이 환경인허가를 제외한 모든 인허가 완료 되었으나, 전체 중간저리업 업종으로는 입주 불가함을 확인하였음. - 2026.04.17 인허가 담당자들 회의 결과 아래와 같은 로드맵을 구성하여 진행하도록 논의하였음.											
장 형 골 재 ↓ K Y P C	장형골재 시설장비 감정평가	효신감정평가법인												
	골재채취업 양도양수 및 시설 매매 계약 (장형골재 -> KYPC)	-												
	장비등록 이전 (장형골재->KYPC)	서구청 차량등록사업소												
	골재채취업 양도·양수 (장형골재->KYPC) *처리기간 7일	서구청 도로과												
	입주계약 및 공장등록변경 (장형골재->KYPC)	뷰티폴파크 관리공단												
	환경연허가 (장형골재->KYPC)	안전시청												
K Y P C ↓ 장 형 지 아 이	장비등록 이전 (KYPC->장형지아 이)	서구청 차량등록사업소												
	골재채취업 양도·양수 (KYPC->장형지아 이) *처리기간 7일	서구청 도로과												
	입주계약 및 공장등록변경 (KYPC->장형지아 이)	뷰티폴파크 관리공단												
	환경연허가 (KYPC->장형지아 이)	안전시청											*06.10~06.11 가동개시 예정	

(주)장형지아이
 산단 입주 관련 인허가 진행 일정

2026-05-06 기준

구분		담당기관	4월			5월					6월					7월	비 고		
			16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25		26-30	1-5
배경	산업단지 입주 관련 이슈 발생	뷰티폴파크 관리공단	- 2026.04.16 장형지아이 환경인허가를 제외한 모든 인허가 완료 되었으나, 견제 중간처리업 업종으로는 입주 불가함을 확인하였음.																
			- 2026.04.17 인허가 담당자들 회의 결과 아래와 같은 로드맵을 구성하여 진행하도록 논의하였음.																
장형골재 ↓ K Y P C	장형골재 시설장비 감정평가	효산감정평가법인	감정평가	현장확인(4.21)		감정평가 완료(5.8)													
	골재채취업 양도양수 및 시설 매매 계약 (장형골재 -> KYPC)	-		양도양수 계약서 작성 및 서류 준비(5.4)															
	골재채취업 양도·양수 (장형골재->KYPC) *처리기한 7일	서구청 도로과				양도양수신고서 제출(5.8) 현장실사(5.15) 양도양수신고 수리(5.19)													
	임주계약 및 공장등록변경 (장형골재->KYPC)	뷰티폴파크 관리공단					임주변경계약 및 공장등록변경 신청(5.20) 변경완료(5.26)												
	환경인허가 (장형골재->KYPC)	인천시청						환경인허가 제출(5.27) 환경인허가 수리(6.4)											
K Y P C ↓ 장형지아이	장비등록 이전 (KYPC->장형지아이)	서구청 차량등록사업소							장비등록이전(5.26 ~ 5.27)										
	골재채취업 양도·양수 (KYPC->장형지아이) *처리기한 7일	서구청 도로과									양도양수신고서 제출(6.5) 현장실사(6.12) 양도양수신고 수리(6.16)								
	임주계약 및 공장등록변경 (KYPC->장형지아이)	뷰티폴파크 관리공단										임주변경계약 및 공장등록변경 신청(6.17) 변경완료(6.23)							
	환경인허가 (KYPC->장형지아이)	인천시청											환경인허가 제출(6.24) 환경인허가 수리(6.30)					*07.01~07.02 가동개시 예정	

* 양도양수신고서 제출 지연 (부동산 신탁 서류 지연 - 신한자산신탁, 서구청 담당주무관 출장)